ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
146 ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 2022

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	104
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	16-02-2022
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸೇತುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 23 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 244 ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ 132 ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಹಾಗೂ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಅರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ. ಲೋಇ E-47 ಇಎಪಿ 2022

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ರಸ್ತೆಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1

LCQ - 114(104) ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್.ಕೆ.ರಾಥೋಡ್ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 16-02-2022

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2014-15 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	3 ಸಂಖ್ಯೆ	30.74	35.95	35.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿರೆಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ರಾ ಹೆ-62) 38+340 ರಿಂದ 39+140 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 39+730 ರಿಂದ 40+230ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (1.30 ಕಿ.ಮೀ).	1.3	6.47	5.29	5.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲುಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-21 (ಹಳೆಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು ರಸ್ತೆ) 78+400 ರಿಂದ 81+660 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (3.26 ಕಿ.ಮೀ).	3.26	10.65	11.57	12.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲವಾಲದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರಕ್ಕೆ (ರಾ.ಹೆ-117) 11.40 ಕೀ.ಮಿ ನಿಂದ 15.60 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (4.46ಕೀ.ಮಿ)	4.46	5.97	5.79	5.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ (ರಾ.ಹೆ-121) ಕಿ.ಮೀ 14.500 ನಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 15.700 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.20 ಕಿ.ಮೀ)	1:2	3.00	2.35	0.67	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು		26.09	25	23.99	
	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಶ್ರ ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (2014-15 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	17.52	155.10	173	162	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಾಸನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನೆಲಮಂಗಲ - ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಎನ್‌ಎಚ್-75 ಅರಸಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಎಸ್‌ಎಚ್-85 ಹಳೆಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು (121 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ಇ.ಪಿ.ಸಿ. ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ).	21.05	200.00	190.65	0.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಸಾವೆ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ - ಸಿ.ಆರ್ ಪಟ್ಟಣ ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ - ಶನಿವಾರಸಂತೆ ರಸ್ತೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ-8) ಕಿ.ಮೀ 47.715 ಕಿ.ಮೀ 48.660 ರವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1.4	4.75	4.4	5.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
4	ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಸಾವೆ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ - ಸಿ.ಆರ್ ಪಟ್ಟಣ ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ - ಶನಿವಾರಸಂತೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 48.660 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 48.660 ರವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.1	4.53	4.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಹೊಸಕೋಟೆ- ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ (ಎನ್‌ಎಚ್-4) ನಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬೂದಿಗೆರೆ-ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ (ಕಿ.ಮೀ 0+00 ರಿಂದ 21+500 ರವರೆಗೆ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆ (20 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.11	254	154.01	67.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (15.25 ಕಿ.ಮೀ) ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಎನ್‌ಎಚ್ - 4 ರಿಂದ ಎಸ್‌ಎಚ್ - 74 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಧುರೆ ಮೂಲಕ ಮಧುರೆ ವರೆಗೆ 0+00 ರಿಂದ 15+250 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (15.25 ಕಿ.ಮೀ) ಕಾಮಗಾರಿ.	14.16	232.55	174.37	68.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಬಿ : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ (233.99 ಕಿ.ಮೀ) ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ (ಕಿ.ಮೀ 15+250 ರಿಂದ 39+240) ಮೂಲಕ ಎಸ್‌ಎಚ್ - 74ರಲ್ಲಿ ಮಧುರೆಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಇಎಂಎಂ ವಿಇಇ ಸೋಲಾರ್ಸ್ - ಎನ್‌ಎಚ್ -7) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.84	316.3	190.19	32.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 2ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಚ್ 74 ರಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ (ಕಿ.ಮೀ 0+800) ಬಳಿಯ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಯು.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಕಿ.ಮೀ 6+300) 1 ಆರ್‌ಓಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1 ಆರ್‌ಓಬಿ 1 ಆರ್‌ಯುಬಿ	68.83	53.64	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2ಡಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಹೆಚ್-9 (ಕಿ.ಮೀ 32+185) ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಾರಾಯಣಪುರದ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ (ಕಿ.ಮಿ. 36+840) ಆರ್.ಓ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2 ಆರ್‌ಓಬಿ	97.28	61.02	1.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 3ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ/ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ - ಕಂಚುಗಾರನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉರಗನದೊಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಜಿಗಣಿಯವರೆಗಿನ (0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 33.200 ಕಿಮೀ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಮ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಯಿಂದ ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ) ಬಿಡದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.2	199.29	151.29	92.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -3 ಬಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌ಎಚ್-87) ರಿಂದ ಬೆಸ್ತಮಾನಹಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌ಎಚ್-35) (ಆನೇಕಲ್ ಬಳಿ ಬೈಪಾಸ್, ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಆರ್‌ಓಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ) ವಯಾ ಜಿಗಣಿ, ಹಾರಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ (0+.00 ಕಿ.ಮೀ- ಕಿಮೀ 22.98) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಸ್ತೆ 19.16ಕಿಮೀ 1 ಗ್ರೇಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ 1 ಅರ್‌ಓಬಿ	194.11	145.48	31.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4 ಎ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಸ್ತಮನಹಳ್ಳಿ (ಆನೇಕಲ್) ಯಿಂದ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್-35) ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಹೆಚ್-4 ರ ಹೊಸಕೋಟೆ ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಯಿಂದ 42.600) ಎಲಿವೇಟಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಓಬಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	37.422	312.08	204.1	62.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 4ಬಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ - ವರ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ:1.300).	1.3 ಕಿಮಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್	286.62	182.76	8.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
13	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ – 4ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ – ಟ್ಯಾಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಳಿ ಆರ್‌ಓಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3 ಗ್ರೇಡ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ 1 ಅರ್‌ಓಬಿ	133.94	72.99	0.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಒಟ್ಟು		2303.85	1589.43	381.28	
	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜತ್-ಜಾಂಬೋಟಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-31) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (2016-17 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	108	302.69	350.14	351.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಳವಾಲ – ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿ.ಮೀ 15.600 ನಿಂದ 19.600 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.00	6.1	4.92	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1) ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಲವಾಲ ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ (ಅಮಚವಾಡಿ ರಸ್ತೆ) 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2) ಶ್ರವಣಗುಡ್ಡ ಲೂಪ್ ರೋಡ್ (ಎಮ್ ಡಿ ಆರ್) 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3) ಅಲೋಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬೈಪಾಸ್ –ಇಲವಾಲ) 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 4.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.80	12.58	9.07	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು		321.37	364.13	351.12	
	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಮತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯ ಬೀದಿಯ ವರೆಗೆ 1.17ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-26 ರಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.17	25	22.03	0.00	ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸೇತುವೆಗಳು

ಅನುಬಂಧ-2

LCQ - 114(104) ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್.ಕೆ.ರಾಥೋಡ್ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 16-02-2022

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
	ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆಗಳು (5 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು) -(ಪ್ರತಿ ಸೇತುವೆ ರೂ. 10 ಕೋಟಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು)- ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದ ಗುತ್ತಿಗೆ (2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)					
1	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: 7 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.	7	161.81	189.23	131.29	1 ಪಾಯದ ಹಂತ, 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತ ಮತ್ತು 4 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ 1 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: 8 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.	8	167.95	197.58	63.23	5 ಪಾಯದ ಹಂತ, 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತ ಮತ್ತು 1 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
3	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: 11 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ.	11	227.20	249.67	122.55	1 ಪಾಯದ ಹಂತ, 4 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 3 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತ ಹಾಗೂ 3 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4: 07 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.	7	160.45	189.95	80.89	1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 2 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 1 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊನ್ನಾವರಾ - ಮಾವಿನಕುರುವೆ (ಸೇತುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಓ-ಗಬ-ಊಜೆಓ-೯೫) ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
5	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5: 09 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ.	9	150.34	177.62	67.00	1 ಪಾಯದ ಹಂತ, 4 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತ, 4 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳು (10 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೇತುವೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.10 ಕೋಟಿ ಮೀರದಂತೆ) (2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)					
1	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ1: ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 29 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	29	118.81	133.93	82.29	17 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಪಾಯದ ಹಂತ, 5 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತ, 4 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 1 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 1 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, 1 ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
2	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ2: ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 05 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	5	33.63	33.00	28.77	3 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 1 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ3: ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 43ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	43	88.50	105.7	86.99	37 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 2 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 1 ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
4	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ4: ಹೊನ್ನಾವರ ಹಾಗೂ ಜೋಯ್ಡ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 09 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	9	23.26	27.64	15.72	2 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 4 ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
5	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ5: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಳಿಯಾಳ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮುಂಡುಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	18	37.39	42.89	22.69	2 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಪಾಯದ ಹಂತ, 3 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 8 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಹಂತ, 1 ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
6	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ6: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 21 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21	66.04	53.81	31.81	12 ಮುಗಿದಿದೆ, 2 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 4 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಹಂತ 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತ ಮತ್ತು 1 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
7	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ7: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಡಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 08 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	8	40.20	45.96	44.25	8 ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ8: ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಭಟ್ಕಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 09 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	9	39.94	42.57	42.56	8 ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ9: ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 22 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	22	106.84	123.01	101.11	18 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂತ, 2 ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 1 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ10: ತುಮಕೂರು, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 24 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24	85.11	101.12	100.26	20 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 3 ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಬಿಳುಗಲಿ ಮತ್ತು ಗೊದ್ದನಪುರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2016-17 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2	46.00	66.00	66.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಬೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸಟೇನ್ಶನ್ ತಿರುಮಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.30 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	2.75	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಬೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸಟೇನ್ಶನ್ ತಿರುಮಲಪುರ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.60 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	3.00	2.70	2.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	234.00	1559.47	1785.13	1093.42	
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-126 ಮತ್ತು 149 ರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಣ್ಣತೂರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2015-16 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	1	15.10	15.13	14.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ 2022 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
2	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅ) ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ ಮುರ್ಕಲ ಮುಲಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.525 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆ) ಮೊಸಲೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.77 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಿ) ಮೊಸಲೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3	6.42	5.77	4.93	3 ಸೇತುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
3	ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಬೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸಟೇನ್‌ಶನ್ ತಿರುಮಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ,ಮಿ. 1.35 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	1	1.40	1.21	1.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ಕಿ.ಮಿ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1	7.10	6.35	1.43	ತಳಪಾಯ & ಪಿಯರ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	6	30.02	28.46	22.05	
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						
1	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಲಲೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	9.65	9.22	8.63	ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 369 ರಸ್ತೆಲ್ಲಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1	6.07	5.87	0	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮದಿಹಳ್ಳ ಬಳಿ ಕಿ.ಮೀ.31+430 ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮುಧೋಳ-ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಲಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಕಿ.ಮೀ.22+250 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2	16.95	17.56	6.75	ಚಿಕ್ಕಲಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮದಿಹಳ್ಳ ಬಳಿ ಸೇತುವೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	4	32.67	32.65	15.38	

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ-3

LAQ -114 (104), ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್.ಕೆ.ರಾಥೋಡ್ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) **ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 16-02-2022**

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಜನವರಿ- 2022 ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5
1	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಹಡಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಡೋಣಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (N-VIJ- MUD-15)	23.27	19.41	ಸೇತುವೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾರೆಬೇಡ-ಬೀಳಗಿ ಕಿ.ಮೀ 0.5 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (N-VIJ- BAB-13)	2.86	2.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿಯಿಂದ ಚಡಚಣ ರಸ್ತೆಯ ಜಿರಾಂಗಲಗಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (N-VIJ- IND-14)	5.01	3.68	ಸೇತುವೆಯ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕುಂಡಿ-ನಿಡೋಣಿ-ಧನ್ಯಾಳ ತಾಜಪುರ ಎಸ್‌ಹೆಚ್ -12 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಧನ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (N-VIJ- VIJ-16)	6.29	6.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟ್ಯಾಳ-ದಾಶ್ಯಾಳ-ನಿಡೋಣಿ-ದಾಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಡೋಣಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (N-VIJ- VIJ-17)	6.51	6.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತೋನಶ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (N-VIJ- VIJ-18)	6.82	6.2	ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಮಡಿ ಹೊನವಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (N-VIJ- VIJ-19)	3.20	3.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಮಡಿ - ಹೊನ್ನವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಡೋಣಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (N-VIJ- VIJ-20)	2.96	2.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಜ್ಜರಗಿ - ಹೊನ್ನವಾಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜ್ಜರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಡೋಣಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (N-VIJ- VIJ-21)	3.48	3.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಶ್ಯಾಳ - ತಾಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯ ದಾಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (N-VIJ- VIJ-22)	4.40	4.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು